

Số: 281/QĐ-UBND

Thuận Bắc, ngày 6 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Công trình: Trường THCS Bùi Thị Xuân,  
hạng mục: 06 phòng học và 02 phòng bộ môn.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị tại Tờ trình số 06/TTr-BQL ghi ngày ngày 22/01/2024 của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc và ý kiến của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 14/BC-TCKH ngày 27/2/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành như sau:**

- Tên dự án hoàn thành: Trường THCS Bùi Thị Xuân, hạng mục: 06 phòng học và 02 phòng bộ môn;
- Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc;
- Địa điểm xây dựng: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc;
- Thời gian khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng thực tế: 20/4/2023 - 08/12/2023.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị QT được duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>6.155.000.000</b>	<b>5.493.710.462</b>
1	Chi phí xây dựng:	3.450.758.672	3.393.460.745
2	Chi phí thiết bị	1.760.000.000	1.492.502.400
2	Chi phí QLDA:	163.238.858	163.238.858
3	Chi phí TV đầu tư:	434.732.235	401.652.996
4	Chi phí khác:	59.742.485	42.855.463
5	Chi phí dự phòng:	286.527.750	0

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
2	3	4	5	6	7
<b>Tổng số</b>	<b>6.155.000.000</b>	<b>5.493.710.462</b>	<b>2.883.905.024</b>	<b>2.493.710.461</b>	<b>0</b>
Vốn NSNN	6.155.000.000	5.493.710.462	2.883.905.024	2.493.710.461	0

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	/	/	<b>5.493.710.462</b>	/
Tài sản dài hạn (TS cố định)			5.493.710.462	
Tài sản ngắn hạn				

## 4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn cân đối ngân sách địa phương	5.493.710.462	

1.2. Các khoản công nợ của cả dự án tính đến ngày 22/01/2024 là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 2.493.710.461 đồng.

*(Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo).*

## 2. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

- Tài sản dài hạn: 5.493.710.462 đồng;

- Tài sản ngắn hạn: Không.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện tiến hành thanh toán số vốn còn thiếu của các đơn vị có liên quan theo

giá trị quyết toán được duyệt; phối hợp với Kho bạc nhà nước Thuận Bắc thực hiện tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án theo đúng quy định và quản lý tài sản theo quy định; thực hiện các kiến nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 14/BC-TCKH ngày 27/2/2024.

**Điều 4. Trách nhiệm thi hành:**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT-TH.

**CHỦ TỊCH**  
**Phạm Trọng Hùng**

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUYẾT TOÁN HẠNG MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH**  
**Công trình: Trường THCS Bùi Thị Xuân, hạng mục: 06 phòng học và 02 phòng bộ môn**

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tổng mức đầu tư	Giá trị A-B đề nghị	Giá trị sau thẩm tra	Chênh lệch
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ XÂY DỰNG</b>	<b>3.450.758.672</b>	<b>3.393.460.745</b>	<b>3.393.460.745</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ THIẾT BỊ</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.492.502.400</b>	<b>1.492.502.400</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	<b>163.238.858</b>	<b>163.238.858</b>	<b>163.238.858</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>	<b>434.732.235</b>	<b>401.652.996</b>	<b>401.652.996</b>	<b>0</b>
1	Chi phí khảo sát địa chất	82.270.830	82.270.830	82.270.830	0
2	Chi phí lập BCKTKT	166.486.624	157.556.824	157.556.824	0
3	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	20.726.413	17.051.313	17.051.313	0
4	Chi phí giám sát khảo sát địa chất	3.350.069	3.350.069	3.350.069	0
5	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu xây lắp	14.907.277	14.907.277	14.907.277	0
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	113.357.422	108.258.144	108.258.144	0
7	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu thiết bị	6.459.200	5.938.539	5.938.539	0
8	Chi phí thẩm định giá thiết bị	12.320.000	12.320.000	12.320.000	0
9	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	14.854.400	0	0	0
<b>V</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>59.742.485</b>	<b>46.291.726</b>	<b>42.855.463</b>	<b>-3.436.264</b>
1	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.169.450	1.169.450	1.169.450	0
2	Lệ phí thẩm định HSMT thi công xây dựng	1.725.379	0	0	0
3	Lệ phí thẩm định KQ LCNT thi công xây dựng	1.725.379	0	0	0
4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	34.770.000	34.770.000	31.333.736	-3.436.264
5	Chi phí bảo hiểm công trình	10.352.276	10.352.276	10.352.276	0
6	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	10.000.000	0	0	0
<b>VI</b>	<b>CHI PHÍ DỰ PHÒNG</b>	<b>286.527.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ</b>	<b>6.155.000.000</b>	<b>5.497.146.725</b>	<b>5.493.710.462</b>	<b>-3.436.264</b>

**PHỤ LỤC CÁC KHOẢN CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH**

**Công trình: Trường THCS Bùi Thị Xuân, hạng mục: 06 phòng học và 02 phòng bộ môn**

ĐVT: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Tổng số</b>		<b>5.493.710.462</b>	<b>2.883.905.024</b>	<b>2.493.710.461</b>	<b>0</b>	
1	Cty TNHH Xây dựng Thiên Sinh	Thi công xây dựng	3.393.460.745	2.280.676.000	1.112.784.745	0	
2	Cty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận	Mua sắm thiết bị	1.492.502.400	200.000.000	1.292.502.400	0	
3	BQL DẠĐT XD huyện Thuận Bắc	Quản lý dự án	163.238.858	47.143.882	0	0	
4	Cty TNHH Nam Miền Trung	Khảo sát địa chất	82.270.830	82.270.830	0	0	
5	Cty TNHH TVTK Trung Nguyên	Giảm sát khảo sát địa chất	3.350.069	3.350.069	0	0	
6	Cty TNHH TVTK Trung Nguyên	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	157.556.824	157.556.824	0	0	
7	Cty TNHH TVTK XD Đăng Thịnh	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	17.051.313	17.051.313	0	0	
8	Cty TNHH TV TK Trung Nguyên	Lập HSMT và PTDG HSĐT thi công	14.907.277	14.907.277	0	0	
9	Cty TNHH TMDVĐT phát triển Trường Thịnh	Lập HSMT và PTDG HSĐT thiết bị	5.938.539	0	5.938.539	0	
10	Cty TNHH TV XD Hưng Thịnh	Giám sát thi công	108.258.144	57.107.103	51.151.041	0	
11	Cty CP thẩm định giá Việt - Nhật	Thẩm định giá thiết bị	12.320.000	12.320.000	0	0	
12	Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện	Thẩm định BCKTKT	1.169.450	1.169.450	0	0	
13	Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	31.333.736	0	31.333.736	0	
14	Cty Bảo Minh Ninh Thuận	Bảo hiểm Công trình	10.352.276	10.352.276	0	0	

